



Vedlikehold av vakuumløftesystemer

|                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Eier: Heavydrive A/S                                                                                                                                                                                                                      |                       | Suspensjonstype: VSG 900 KS         |  |
| Produsent: Heavydrive                                                                                                                                                                                                                     |                       | Antall sugekopper: 12               |  |
| Serienummer: 1752                                                                                                                                                                                                                         | Konstruksjonsår: 2017 | Maks. lastekapasitet (kg): 900      |  |
| <b>Visuell inspeksjon</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                     |  |
| <b>Komponent:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>OK</b>             | <b>Utført arbeid / brukte deler</b> |  |
| Typeplate: festet, lesbar                                                                                                                                                                                                                 | x                     |                                     |  |
| Generell systemtilstand:<br>Deformasjoner, rust, løse deler, skader                                                                                                                                                                       | x                     |                                     |  |
| Lufteører:<br>Merker, skade, deformasjon – bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                                           | x                     |                                     |  |
| Sugekopper:<br>Rengjøring, skader, deformasjon, tegn på aldring – bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                    | x                     |                                     |  |
| Slanger, hurtigkoblinger:<br>Skader, tett passform, glatthet – bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                       | x                     |                                     |  |
| <b>Funksjonskontroll</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |  |
| <b>Elektrisk system:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |  |
| Av-/på-bryter<br>Funksjon – bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                                                          | x                     |                                     |  |
| Batteri + ladefunksjon:<br>Test – lad eller bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                                          | x                     |                                     |  |
| Fjernkontroll:<br>Skade, funksjon – bytt ut om nødvendig                                                                                                                                                                                  | x                     |                                     |  |
| Advarsels-/kontrollamper:<br>Funksjon – bytt ut komponenter om nødvendig                                                                                                                                                                  | x                     |                                     |  |
| <b>Hydraulikksystem:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |  |
| Pumpe – sylinder – ledninger:<br>Tetthet, skader, funksjon – bytt ut komponenter om nødvendig                                                                                                                                             | x                     |                                     |  |
| <b>Vakuumdriфт:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                     |  |
| Tetthetstest:<br>Nå avstengningstrykk -0,72 bar (opp til 2000 meters høyde), trykkfall (kontroller varselanordningen -0,65 bar) – juster eller bytt ut komponenter om nødvendig.<br>Avtrekkspørve:<br>+ 100 % nominell vertikal nyttelast | x                     |                                     |  |

Neste vedlikehold: 09/2027

Fjellhamar, 15.09.2026

Sted/dato Signatur