Heavydrive®
IHR TRANSPORT- UND HEBESPEZIALIST

Prüfprotokoll für Vakuumsauganlagen entsprechend DGUV Regel 100-500

Eigentümer: SOMMER Fassadensysteme Industriestraße 1 95182 Döhlau/Hof		Interne Nummer:
		Typ Gehänge: VSG 450 KL2
Hersteller: Heavydrive		Anzahl Saugteller: 6
Seriennummer: 9912	Baujahr: 2026	Traglast max.(kg): 450

Prüfung		
Bauteil	In Ordnung	Wurde im Zuge der Prüfung erneuert/eingestellt (1) Muss erneuert werden (2)
Saugteller	X	
Gehänge/Aufhängöse	X	
Filter	X	
Stromstecker/Ladegerät	X	
Schläuche/Schellen	X	
Vakuumleistung Pumpe	X	
Batterie	X	
Dreh/Kippfunktion	X	
Schaltfunktion-Vakuumwächter	X	
Handventil bzw. Fernbedienung	X	
Vakuumaufbau lt. Hersteller erreicht	X	
Dichtigkeitsprüfung	X	

ABNAHME		
Anlage ordnungsgemäß abgenommen	Ja X	Nein
Nachprüfung erforderlich	Ja	Nein X
Anlage ist betriebsbereit	Ja X	Nein
Bemerkungen:		

Nächste Abnahmeprüfung : 10/2027

Sachkundiger/Befähigte Person
Peter Kuss
Krane/Hebezeuge

Tapfheim 16.10.2026
.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift Sachkundiger

Heavydrive GmbH
Höslerstr. 9
86660 Tapfheim
Germany

Tel +49.9070.9689690-0
Fax +49.9070.9689690-9
Mail sales@heavydrive.com
Web www.heavydrive.com

Geschäftsführer:
Günter Übelacker
St Nr.:111/282/10654
DE276931197
HRB 26087

Bank Raiba Donauwörth eG
Konto 3074072
BLZ 72290100
IBAN DE53 72290100 0003074072
BIC GENODEF1DON